

Ogłoszenie nr 540001073-N-2022 z dnia 04.02.2022 r.

Krupski Młyn:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zmianie umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560439816-N-2022

Data: 04/02/2022

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Krupski Młyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. , e-mail ugkrupski@poczta.onet.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.krupskimlyn.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: V

Punkt: V.3)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca zadania wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem (pismo z dnia 29.10.2021r., data wpływu do Urzędu Gminy Krupski Młyn 16.07.2021 r.) o wydłużenie terminu realizacji zadania ze względu na zaistniałe uwarunkowania bezpośrednio wpływające na termin wykonania przedmiotu umowy. Podstawę wystąpienia Wykonawcy stanowi m.in. pandemia COVID-19 i wynikające z tego uwarunkowania mające bezpośredni wpływ na możliwość wykonania umowy, tj. m.in. ograniczenia produkcji i zerwanie łańcuchów dostaw - problem z dostępnością stali oraz w najwyższym stopniu wentylatorów niezbędnych do wyprodukowania pomp ciepła. Sytuacja ta została potwierdzona przez producenta pomp ciepła oraz dostawcę wentylatorów, które są komponentem urządzenia. Podstawa zmiany umowy powołana przez Wykonawcę to art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zadania wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem (pismo z dnia 29.10.2021r., data wpływu do Urzędu Gminy Krupski Młyn 3.11.2021r.) o wydłużenie terminu realizacji zadania ze względu na zaistniałe uwarunkowania bezpośrednio wpływające na termin wykonania przedmiotu umowy. Podstawę wystąpienia Wykonawcy stanowi m.in. pandemia COVID-19 i wynikające z tego uwarunkowania mające bezpośredni wpływa na możliwość wykonania umowy, tj. m.in. ograniczenia produkcji i zerwanie łańcuchów dostaw - problem z dostępnością stali oraz w najwyższym stopniu wentylatorów niezbędnych do wyprodukowania pomp ciepła. Sytuacja ta została potwierdzona przez producenta pomp ciepła oraz dostawcę wentylatorów, które są komponentem urządzenia. Podstawa zmiany umowy powołana przez Wykonawcę to art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.